



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1068838-48	Nº SICONV 894473/2019	PROponente TOMADOR MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE FATIMA	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR CENTRAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FATIMA	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR CENTRAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FATIMA
----------------------------------	---------------------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR C	360.105,33	% Período:	29,97%	27,55%	16,49%	25,99%								
1.1.	Administração Local de Obra	17.237,24	% Período:	31,02%	27,14%	16,24%	25,59%								
1.2.	Serviços Preliminares	12.885,71	% Período:	55,69%	0,91%		43,41%								
1.3.	Terraplenagem	44.174,40	% Período:	50,25%	49,75%										
1.4.	Pavimento	145.655,14	% Período:	50,26%	49,74%										
1.5.	Drenagem Superficial	56.582,41	% Período:			100,00%									
1.6.	Calçadas	60.619,65	% Período:				100,00%								
1.7.	Sinalização Urbana e Viária	22.950,78	% Período:				100,00%								
2.	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	5.500,00	% Período:	100,00%											
2.1.	Elaboração de Projetos de Engenharia	5.500,00	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 365.605,33															
				%:	31,02%	27,14%	16,24%	25,59%							
				Repasse:	107.333,12	98.675,44	59.055,54	93.060,90							
				Contrapartida:	6.093,52	545,65	326,56	514,60							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	113.426,65	99.221,08	59.382,10	93.575,50							
				%:	31,02%	58,16%	74,41%	100,00%							
				Repasse:	107.333,12	206.008,56	265.064,10	358.125,00							
				Contrapartida:	6.093,52	6.639,17	6.965,73	7.480,33							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	113.426,65	212.647,73	272.029,83	365.605,33							

OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO

Local

terça-feira, 15 de junho de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: FELIPE DE HAVILA GOMES PEREIRA

CREA/CAU: 321967/AP-TO

ART/RRT: